



Klinikverbund  
Südwest



# Sachstandsbericht Zielplanung Krankenhaus Herrenberg

Planungs- und Bauausschuss am 10.05.2022




## **Übersicht Maßnahmen**

Umsetzung Zielplanung

Umsetzung Neubau Parkhaus

Verlagerung Hubschrauberlandeplatz

# Übersicht Maßnahmen





Übersicht Maßnahmen

## **Umsetzung Zielplanung**

Umsetzung Neubau Parkhaus

Verlagerung Hubschrauberlandeplatz



- **Interimsmaßnahmen Außenanlagen**

Die **Arbeiten** an den **Außenanlagen** sollen am **31.05.2022 beginnen** und zum **20.09.2022 abgeschlossen** werden. Der **Beschlussantrag** dazu liegt dem heutigen **PBA** vor.

- **Infrastruktur**

Aktuell erfolgen noch Abstimmungen für die Umsetzung der Ausführung beispielweise der Umverlegung von **Datenleitungen des Krankenhauses** und der **Nahwärmeleitung zum Krankenhaus**.

- **Küche - Interim**

In weiterer Klärung befindet sich der Wirtschaftshof mit dort vorgesehener **Interims-Küche als Container-Lösung**

- **Leitstelle**

Übergangsweise soll im Erdgeschoss eine **Leitstelle** in Form einer Thekenlösung zur **Annahme und Weiterleitung der Patienten zum MVZ-Bereich** und Verbesserung der organisatorischen Abläufe eingerichtet werden.

- **MVZ-Annahmestelle**

Bei der **bestehenden MVZ-Annahmestelle** im Erdgeschoss sollen mit **kleineren baulichen Maßnahmen** eine **Verbesserung des Annahmeprozesses** erreicht werden.

# Umsetzung Zielplanung

## Planungsstand – weiteres Vorgehen



### Bisherige Schritte

- Umsetzung Leistungsphase 3 HOAI\* Entwurfsplanung 08/2021
- Informationsveranstaltungen für Mitarbeiter\*innen zum Planungsstand 08/09 2021
- Vorstellung und Beschluss Entwurfsplanung im PBA 21.09.2021
- Einreichung Förderantrag 29.10.2021
- Umsetzung Leistungsphase 4 HOAI Genehmigungsplanung 03/2022
- Klärung Auswirkung Anpassung der Planung 03/2022
- Einreichung Bauantrag 28.03.2022

### Nächste Schritte bei Umplanung

- Beschlussantrag „Planungsanpassung“ im PBA 10.05.2022
- Fortführung Planung und Bau nicht tangierter Bereiche laufend
- Vorbereitung Beschlussantrag zur Anpassung Planung bis 05/2022
- Beginn Arbeiten an den Außenanlagen 06/2022

\* HOAI: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

# Weiterentwicklung Medizinstruktur im KH Herrenberg

## Entwicklung Gesundheitscampus – aktueller Stand




### Dimensionierung der Gebäude

#### Wohnen

- Aktuell erfolgt die Ermittlung der benötigten Flächen und Anzahl der Räume je Wohneinheit auf Basis der erwarteten Bedarfe.

#### Haus der Gesundheit, Geriatrie und Kurzzeitpflege

- Die jeweiligen Bedarfe werden ermittelt bzw. abstrakt dimensioniert.






Übersicht Maßnahmen

Umsetzung Zielplanung

**Umsetzung Neubau Parkhaus**

Verlagerung Hubschrauberlandeplatz

# Umsetzung Neubau Parkhaus Abschluss Entwurfsplanung



# Umsetzung Neubau Parkhaus

## Aktueller Stand



- Die **Finalisierung** der **Ausschreibungsunterlagen** als **Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB)** und **Vorbereitung** der **Platzierung** am **Markt** erfolgen aktuell.
- Die im **Bauantrag** auf **Basis** der **freigegebenen Vorzugsvariante** enthaltenen Punkte wie **extensive Dachbegrünung** und **Vorbereitung für Photovoltaik** werden in der **FLB** **abgebildet**.
- Die **Wirtschaftlichkeitsbetrachtung** der **Ausführung** der **Photovoltaik-Anlage** ist in **Erstellung**. Aktuell werden **zwei Varianten** näher **untersucht**. Diese werden **im nächsten Sachstandsbericht vorgestellt**.
- Die **Vorarbeiten** zum **Parkhaus** wie beispielsweise die **Erstellung** der **Interimsparkflächen** sollen ab **31.05.2022** beginnen. Hierzu soll im **heutigen PBA** der **Beschluss** gefasst werden.



### **Bisherige Schritte**

- Beschluss Vorzugsvariante im PBA 27.04.2021
- Fertigstellung Entwurfsplanung bis 08/2021
- Sachstandsbericht im PBA 21.09.2021
- Vorbereitung Baugenehmigung ab 09/2021
- Einreichung Bauantrag 29.11.2021

### **Nächste Schritte**

- Beschlussantrag Interimsmaßnahmen im PBA 10.05.2022
- Vorbereitung Vergabeverfahren bis 05/2022
- Mitteilung Bauantrag erwartet 05/2022
- Baubeginn Interimsparkflächen 31.05.2022
- Laufende Abstimmung mit Planungsteam DRK fortgesetzt




Übersicht Maßnahmen

Umsetzung Zielplanung

Umsetzung Neubau Parkhaus

**Verlagerung Hubschrauberlandeplatz**

# Verlagerung Hubschrauberlandeplatz Festlegung Zielgebiet



Quelle: google maps




### Bisherige Schritte

- Entwicklung Ansatz zur Verlegung der PIS-Landestelle Q2/2021
- Ausarbeitung dreier Varianten und Vor-Ort-Begehung bis Mitte 07/2021
- Sachstandsbericht im PBA 21.09.2021
- Prüfung der Variante „Süd-Östlich Tankstelle“ mit alle Beteiligten bis Ende 2021
- Einreichung Antrag bei Luftfahrtbundesamt Anfang 2022

### Nächste Schritte

- Abschlussarbeiten für Interimslandefläche „Baseballplatz / Sportplatz“ nach erfolgten Abstimmungen mit Stadt Herrenberg Ende 05/2022
- Klärung der Flächennutzung mit Eigentümer bis Mitte 2022

# Verlagerung Hubschrauberlandeplatz Rahmenterminplan mit Varianten



\*PIS = public interest site

Die Verlegung der PIS-Landestelle kann ohne Zeitdruck erfolgen, da für die Bauphase des Parkhauses eine Interimslademöglichkeit geschaffen wurde.

