

## Anlage 2 zu KT-Drucks. Nr. 024/2013

### Kreiskliniken Böblingen gGmbH - Baumaßnahmen im Jahr 2013 - aktueller Sachstand Standort Herrenberg

---

<b>Baumaßnahmen:</b>		
Erneuerung Verteilerknoten 1. und 3. OG	Entwurfsplanung ist fertig gestellt	Ausführungsplanung und Ausschreibung für zwei Etagen im 2. Quartal 2013  Bauarbeiten in einer Etage zu Beginn des 3. Quartals bis Ende 4. Quartals 2013 Die Bauarbeiten für die 2. Etage anschließend ab Anfang 2014
Verlagerung Labor	Entwurfsplanung und Nutzerabstimmungen abgeschlossen	Ausschreibung und Ausführung der Arbeiten 2. und 3. Quartal 2013.
Neuordnung Funktionsdiagnostik	Vorplanungen und Nutzerabstimmungen sind abgeschlossen	Ausführungsplanung und Ausschreibung; Beginn der Bauarbeiten im Anschluss an die Verlagerung des Labors.
Erweiterung OP-Bereich	Vorplanungen und Nutzerabstimmungen stehen für das 2. Quartal 2013 bevor.	Entwurfsplanungen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.
Neubau Intensivstation	Grobentwurf im Rahmen der Zielplanung erstellt.	Vorplanungen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Umsetzung nach der Erweiterung des OP-Bereichs.
Sanierung Bettenbereich	Grobentwurf im Rahmen der Zielplanung erstellt.	Vorplanungen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

---

Integration Notfallpraxis	Erstüberlegungen für die räumliche Integration haben stattgefunden	Umsetzung im 1. OG in 1. und 2. Quartal; bauliche Realisierung im EG nach der Neuordnung der Funktionsdiagnostik
Kleinmaßnahmen	In Abstimmung mit dem Nutzer werden die Kleinmaßnahmen bei Bedarf umgesetzt	

---

### Brandschutz

Brandschutz im EG	Mit den geplanten Umbaumaßnahmen im EG wird das Brandschutzkonzept aktualisiert. Dieses ist noch mit den Bau- und Brandschutzbehörden abzustimmen.	Entwurfs- und Ausführungsplanung bis Mitte des Jahres. Anschließend die Ausführungsplanung und Ausschreibung.
-------------------	--	---

---

### Gebäudetechnik

Stromversorgung	Ausführungsplanung für die Notstromversorgung ist abgeschlossen. Ausschreibungsunterlagen sind versandfertig.	Ausschreibung und Beginn der Ausführung. Umsetzung der Arbeiten im 2. Quartal 2013
Wärmeversorgung	Mit den Stadtwerken wurde ein Contractingvertrag für die Versorgung mit Wärme und Kälte verhandelt. Der Contractingvertrag liegt unterschiftsreif vor.	Die einzelnen Baufortschritte werden gemeinsam mit den Stadtwerken abgestimmt.
Schwachstromanlagen/Alarmserver	Erneuerung des Alarmservers ist beauftragt und bis Ende März 2013 umgesetzt.	

### Standort Leonberg

---

### Baumaßnahmen

Linksherzkatherdermeßplatz	Fertigstellung und Inbetriebnahme am 18.02.2013	Restarbeiten, Gewährleistungsüberwachung.
Intensivstation	Erstellung der Zentraltechnik  Baugenehmigung vorliegend	ÄAusführungsplanung/Ausschreibung der Bau- und Gebäudetechnik, Beginn der Bauarbeiten Anfang 2014 Erstellung eines Förderantrags
Sanierung WC-Bereich	Vorplanungen sind abgeschlossen	Ausführungsplanung/Ausschreibung Umsetzung im 2. Quartal 2013 in Abstimmung mit Aufzugssanierung.
Sanierung Fenster	Vorplanungen für den Bereich CA Radiologie abgeschlossen	Angebotseinholung im März 2013, danach Ausführung.
Neuordnung Küche und Spülküche	Vorplanungen werden derzeit erstellt	bauliche Maßnahmen sollen im 4. Quartal beginnen.
Kleinmaßnahmen	In Abstimmung mit dem Nutzer werden die Kleinmaßnahmen bei Bedarf umgesetzt.	

---

---

### Brandschutz

Entrauchungskonzept im UG	Grundkonzept für die Entrauchung der Untergeschosse ist erstellt. Abstimmung mit der Bau- und Brandschutzbehörde in Vorbereitung.	Ausführungsplanung/Ausschreibung der Bauarbeiten. Umsetzung im 3. Quartal.
---------------------------	---	---

---

---

### Gebäudetechnik

Stromversorgung	Ausführungsplanung für die Notstromversorgung ist abgeschlossen. Ausschreibungsunterlagen sind versandfertig. Entwurfsplanung für die Hauptstromversorgung ist abgeschlossen.	Ausführungsplanung und Ausschreibung der Erneuerung der Stromversorgung. Beginn der Arbeiten im 4. Quartal 2013. Die Arbeiten werden sich über das ganze Jahr 2014 fortsetzen.
Fördertechnik/Aufzüge	Ausführungsplanung für die Aufzugsanierung (1. Teil) ist abgeschlossen. Erarbeitung eines Vorschlages für ein neues Treppenhaus mit Besucheraufzug.	Ausschreibung und Beginn der Ausführung im 3. Quartal bis Ende des Jahres.
Schwachstromanlagen/Alarmserver	Erneuerung des Alarmserver ist beauftragt und bis Ende März 2013 umgesetzt.	Erneuerung der Brandmeldezentrale im 2. Quartal 2013.