



KT-Drucks. Nr. 182/2013

Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen

Der Landrat

öffentlich

Dezernent

Andreas Wiedmann
Telefon 07031-663 1355
Telefax 07031-663 1489
a.wiedmann@lrabb.de

17.10.2013

**K 1036 Südumfahrung Herrenberg-Gültstein
Schlussabrechnung**

Anlage: Schlussabrechnung K 1036

I. Vorlage an den

Umwelt- und Verkehrsausschuss
zur Vorberatung 05.11.2013

Kreistag
zur Beschlussfassung 18.11.2013

II. Beschlussantrag

Der Abrechnung der Kosten des Landkreises Böblingen anlässlich des Baus der Südumfahrung Herrenberg-Gültstein mit einem Betrag von 6.029.836,84 € wird zugestimmt.

III. Begründung

Das Straßenbauvorhaben „K 1036 Südumfahrung Herrenberg-Gültstein“ wurde bereits 1997 ins GVFG-Programm aufgenommen. Der Baubeginn erfolgte 1998. Die Maßnahme wurde im Jahr 2000 fertig gestellt.

Die Schlussabrechnung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart ist im März 2013 erfolgt.

Die Straßenbaumaßnahme schließt mit einem Betrag von 6.029.836,84 € ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuwendungen nach GVFG (alt): 4.525.254,07 €
- Landkreisanteil: 1.211.576,30 €
- Anteil Dritte: 293.006,47 €

IV. Finanzielle Auswirkung

Für die Maßnahme waren im Haushaltsplan 7.738.913,90 € veranschlagt. Die Kostenschätzung/Planänderung konnte in Höhe von 1.709.077,06 € unterschritten werden.



Roland Bernhard