

Schlussabrechnung Straßenbaumaßnahme

Vorhaben: Aufweitung der Eisenbahnüberführung über die K 1034
in Gäufelden - Nebringen

Baubeginn: 16.09.2008

Fertigstellung: 26.11.2009

Kostengruppe	Veranschlagte Ausgaben	Vergabebeschluss 05.05.2008	Schlussrechnung
Baukosten	3.000.000,00 €	3.297.690,00 €	3.174.058,40 €
Summe	3.000.000,00 €	3.297.690,00 €	3.174.058,40 €
Davon Anteil Landkreis	1.885.000,00 €		1.993.943,49 €
Anteil Dritte	1.115.000,00 €		1.180.114,91 €
Zuschuss nach EntflechtG (GVFG alt) (abzgl. Selbstbehalt) Bewilligungsbescheid vom	589.000,00 € 09.06.2009		493.650,44 € 25.09.14

Im Haushaltsplan finanziert 1.463.000,00 €

Kostenanteil Landkreis gem. Schlussrechnung 1.500.293,05 €

Einsparungen / Mehrausgaben -37.293,05 €

Böblingen, 21.05.2015/17.11.2015
Straßenbau

gez. Unger