



Planungs- und Bauausschuss

Böblingen, 15. März 2022

TOP 1 öffentlich: Statusbericht Neubau Flugfeldklinikum und Hochhaus

Landrat Bernhard





- In Summe werden **bis Ende 2024 ca. 120 Vergaben** durchgeführt.
- Mindestens 80% des Projektvolumens und alle Gewerke über 1,0 Mio. € müssen EU-weit ausgeschrieben werden, ca. 48 Vergaben im Projekt können national erfolgen.
- Bis Ende Oktober 2022 werden knapp 50 Ausschreibungen durchgeführt
- Ende 2021 fand eine **digitale „Marktansprache“** für die Gewerke der Technischen Gebäudeausrüstung statt.
- Die letzten Ausschreibungen werden bis Ende 2024 mit der Beauftragung abgeschlossen.
- Aktuell laufen die Ausschreibungen für den **Hubschrauber Dachlandeplatz**, die **Fassade** (hier Fassade Süd), **Sanitärtechnische Anlagen**, **Feuerlöschanlagen** und **Rohrpostanlage**
- weitere Ausschreibungen für die **Technische Gebäudeausrüstung (TGA)** werden final erstellt.



- **Januar 2021:** Errichtung einer Mustercollage auf der Baustelle mit den geplanten Fassadenmaterialien.
- Eingesetzte **Materialien** sind hochwertig, architektonisch und städtebaulich ansprechend und im Betrieb gut zu warten.
- **Lüftungsklappe** ermöglicht unter baurechtlichen Auflagen Stoßlüftung in den Patientenzimmern.





Status Neubau Flugfeldklinikum - Bauarbeiten

- Dezember 2021: Erste Großbetonage Bodenplatte
- Im Südbaukörper sind inzwischen alle Bodenplatten betoniert, hier sind bereits teilweisen die Decken über dem Untergeschoss und Erdgeschoss gegossen.
- Erdarbeiten für den Verbindungstunnel zum Hochhaus haben begonnen.





- **Baugenehmigung Hochhaus und Parkhaus Ost** wurde Mitte Februar erteilt, Die Baufreigabe für den ersten Teil des Rohbaus am 28. Februar 2022.
- Erdarbeiten sind vorerst abgeschlossen und circa 120 Bohrpfähle gesetzt (bis zu 30 Meter lang)
- Baustelle für den Start des Rohbaus wird eingerichtet.



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Neubau Flugfeldklinikum