

# Planungs- und Bauausschuss

Böblingen, 07.05.2024

Top 1 öffentlich:

Statusbericht Statusbericht der Projektgeschäftsführung Neubau  
Flugfeldklinikum und Hochhaus

Landrat Roland Bernhard



# Statusbericht Neubau Flugfeldklinikum



## Agenda

- 01**      **Neubau Hochhaus und Parkhaus Ost**
- 02**      **Neubau Flugfeldklinikum**
- 03**      **Parkhaus West**

# 01 Neubau Hochhaus und Parkhaus Ost

## 1.1 Projektstand



# Hochhaus und Parkhaus Ost

## Projektstatus



- Hochhaus und Parkhaus Ost sind fertiggestellt und seit 30.4. abgenommen und an die Kreiskliniken Böblingen als Betreiber übergeben und war damit **pünktlich fertig!**
- Projekt ist weiterhin **im Kostenrahmen**.
- Der **Regelbetrieb der Haustechnik** durch den Klinikverbund Südwest ist seit 1.5. gestartet
- Ab Juni startet die Einbringung der losen Möblierung.
- Offizielle Einweihung von Hochhaus und Parkhaus Ost am 4. Juli.
- Ab Juli werden Akademie und Verwaltung das Gebäude beziehen.
- Projekt ist in das **Jahreskrankenhausbauprogramm 2024** aufgenommen.

# Inbetriebnahme

## Blick in den Hochpunkt



Verwaltung

# Inbetriebnahme

## Blick in den Hochpunkt



Boardinghouse



Akademie

# Inbetriebnahme


## Blick ins Parkhaus Ost



Fahrradabstellanlage



Parkebenen



Fassadenbegrünung

# 02 Neubau Flugfeldklinikum



# Projektstatus Neubau Flugfeldklinikum



## Projektstand

- Die im Berichtszeitraum geplanten Planvorstellungen der KG 300 und 500 und **Ausschreibungen + Vergaben** KG 300 + 400 sind termingerecht erfolgt.
- Aktuell laufen die Fassadenmontagen, die Stahlbauarbeiten Dach, die Dachabdichtungs-, die Trocken- und Putzarbeiten.
- Auch die **Technik-Installationen** sind im Untergeschoss im Gange.
- Massiven **Vandalismus** gab es im Bereich des Hubschrauberlandeplatzes sowie Diebstahl. Ergänzende Vorbeugemaßnahmen dagegen werden eingeleitet.

# Status Neubau Flugfeldklinikum

## Vergabeverfahren



### Im Berichtszeitraum beauftragte Leistungen:

- **Kernbohr- und Betonsägearbeiten:** Flachs Bauunternehmung, Stuttgart
- **Metallbauarbeiten 3** (Absturzsicherungen, Treppen, Gitterroste etc., innen): mmo-metallbau GmbH, Böblingen
- **Rollregalanlagen:** Bruynzeel Archiv & Bürosysteme, Kleve
- **Einbruchmeldeanlage:** Sauter Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Bretten
- **Laboreinrichtungen der Labordiagnostik:** ARGE Labor- u. Objekteinrichtungen GmbH, Wathlingen
- **Laboreinrichtungen der Pathologie:** FUNERALIA GmbH, Ehrenfriedersdorf
- **Schrankanlagen 1:** Metallwarenfabrik Walter H. Becker GmbH, Triftern

# Status Neubau Flugfeldklinikum

## Blick auf die Baustelle



Fassadenarbeiten

07.05.2024

Neubau Flugfeldklinikum

# Status Neubau Flugfeldklinikum

## Blick auf die Baustelle



Fenstereinbau



Dacharbeiten

# 02 Parkhaus West



# Parkhaus West


## Projektstatus



- Die Baustelle Parkhaus West läuft störungsfrei im Terminplan.
- Die Rohbauarbeiten für Gründung, Treppenhäuser und Technikräume konnten Termingerechtem Ende März abgeschlossen werden.
- Seit Ende März hat der Stahlbau und die Herstellung der Rampen begonnen.
- Weitere Termine sind:
  - Stahlbauarbeiten: ab 04/2024 bis Mitte 08/2024
  - Fassade: ab 09/2024 – 01/2025
  - Fertigstellung (geplant): 02/2025

# Parkhaus West

## Blick auf die Baustelle



# Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Harald Schäfer

[www.kvsw.de](http://www.kvsw.de)