

Neubau Flugfeldklinikum



Planungs- und Bauausschuss nicht öffentlich


Böblingen, den 11. März 2020

TOP 1 öffentlich: Statusbericht Neubau Flugfeldklinikum

Kostenberechnung Entwurfsplanung (Stand Januar 2020)




Ergebnis Kostenberechnung nach Teilprojekten Hh in Mio. €
Insgesamt ca. 492,72 Mio. € brutto mit Verschränkungskonzeption,
Flächenvorhaltungen, Planungsfortschreibung, Baupreisindex 11/2019



Start Vergabeverfahren vorgezogene Baugrube



Schematische Darstellung: Schnitt vorläufige Baugrube – endgültige Baugrube



Prinzip Verlauf vorläufige Baugrube

Prinzip Verlauf endgültige Baugrube

Prinzip Verlauf Wasserstand

- Vorab werden ca. 70 % der endgültigen Baugrube ausgehoben
- Ausschreibung soll jetzt starten, Beschluss ist im Juli 2020 geplant

→ Zustimmung der Fraktionsvorsitzenden, Mitte Febr. 2020 mit EU-weitem Vergabeverfahren zu starten



- Die EU-weiter Bekanntmachung wurde am 21.02.2020 veröffentlicht
- Eine Vergabeentscheidung soll in der letzten PBA-Sitzung vor der Sommerpause 2020 herbeigeführt werden.
- Der Start ist für August 2020 geplant.
- Der Abschluss der Arbeiten soll im Februar 2021 erfolgen, auch abhängig von Witterung.



- Am 26. März 2020 soll der Bebauungsplan in der Verbandsversammlung des Zweckverband Flugfeld beschlossen werden.
- Der Gemeinderat in Sindelfingen hat dem Bebauungsplan am 4. Februar 2020 zugestimmt.
- Auch der Böblinger Gemeinderat hat bereits am 12. Februar 2020 dem Bebauungsplan und dem Flächennutzungsplan zugestimmt.



- Der Förderantrag wurde mit Gesamtkosten in Höhe von **420 Mio. €** beim Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg eingereicht.
- Grundlage für den Förderantrag war die vorgezogene Kostenberechnung, die nach Vorgabe der Förderbehörde um folgende Positionen bereinigt werden musste:
 - ohne Marktsituation und Baukostenindex
 - ohne Teilprojekte Baufeldfreimachung, Freianlagen und Parkhaus West
 - ohne Kosten für Informations-/Kommunikationstechnik (KGR 451), allgemeine und besondere Ausstattung (KGR 611, 612, 619)
- Die herausgenommenen Teilprojekte und Kostengruppen werden als separate, ggfs. jeweils einzelne Förderanträge, eingereicht.



- Das Regierungspräsidium hat die luftrechtliche Genehmigung für den Hubschrauber – Dachlandeplatz offiziell erteilt.
- Die öffentliche Auslegung der Genehmigung bei den Städten Böblingen und Sindelfingen und auch beim Zweckverband hat am 02.03.2020 geendet.



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

