Klinikverbund Südwest

Sachstandsbericht Zielplanung Krankenhaus Herrenberg

Sitzung PBA am 13.07.2021

AGENDA

Übersicht Maßnahmen

Sachstand Zielplanung

Sachstand Neubau Parkhaus

Sachstand Verlagerung Hubschrauberlandeplatz

Übersicht Standort und Maßnahmen
Modernisierung und Sanierung



AGENDA

Übersicht Maßnahmen

Sachstand Zielplanung

Sachstand Neubau Parkhaus

Sachstand Verlagerung Hubschrauberlandeplatz

Zielplanung Herrenberg
Planungsstand

Bisherige Schritte

• Vorstellung erster Planungsergebnisse im PBA	12.04.2019
• Fertigstellung Leistungsphase 2 HOAI* Vorentwurfsplanung	10.10.2019
• Freigabe Leistungsphase 3 HOAI* Entwurfsplanung mit Auftrag für Variantendarstellung für Stationen und OP durch PBA	02.12.2019
• Variantendarstellung für Allgemeinpflege-Stationen und OP im PBA	11.03.2020
• Entwicklung Bauablauf-Modell und Bauphasen	bis 12/2020
• Beschlussfassung Optimierung Bauablauf und -phasen	01.12.2020
• Nutzerabgestimmter „Design Freeze“ Entwurfsplanung	02/2021

Nächste Schritte

• Sachstandsbericht im PBA	13.07.2021
• Finalisierung Leistungsphase 3 HOAI* Entwurfsplanung	bis 08/2021
• Darstellung Kostenberechnung	bis 09/2021
• Erstellung Förderantrag Zielplanung	bis 10/2021

Zielplanung Herrenberg
Rahmenterminplan



Bauzeitenplan gemäß Bauablaufplanung wie im Dezember 2020 vorgestellt

Alle Maßnahmen können bei laufendem Krankenhausbetrieb vorgenommen werden

Zielplanung Herrenberg
3D-Perspektive Maßnahmen



AGENDA

Übersicht Maßnahmen

Sachstand Zielplanung

Sachstand Neubau Parkhaus

Sachstand Verlagerung Hubschrauberlandeplatz

Neubau Parkhaus
Planungsstand

Bisherige Schritte

• Leistungsphase 2 HOAI* Vorentwurfsplanung	ab 03/2020
• Variantenentwicklung Anzahl Stellplätze/Stellplatzbreiten/Rampen inkl. Kostenschätzung innerhalb Vorentwurfsplanung	bis 07/2020
• Aktualisierung Varianten/Kosten und Abstimmung Außenanlagen	08-10/2020
• Freigabe Vorentwurfsplanung durch PBA und Auftrag für	01.12.2020
– Entwurfsplanung mit Varianten zur Kostensenkung	
• Sachstandsbericht PBA zu den Optimierungspotentialen	02.03.2021
• Beschluss Vorzugsvariante im PBA	27.04.2021

Nächste Schritte

• Sachstandsbericht im PBA	13.07.2021
• Fertigstellung Entwurfsplanung	bis 08/2021
• Vorbereitung Baugenehmigung	ab 09/2021
• Vorbereitung Vergabeverfahren	bis Ende 2021
• Laufende Abstimmung mit Planungsteam DRK	fortgesetzt

* Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Neubau Parkhaus
Fortführung Entwurfsplanung



© ARCASS Planungsgesellschaft GmbH Stuttgart

Neubau Parkhaus
Fortführung Entwurfsplanung



© ARCASS Planungsgesellschaft GmbH Stuttgart

Neubau Parkhaus
Rahmenterminplan



AGENDA

Übersicht Maßnahmen

Sachstand Zielplanung

Sachstand Neubau Parkhaus

Sachstand Verlagerung Hubschrauberlandeplatz

Verlagerung Hubschrauberlandeplatz
Planungsstand

Bisherige Schritte

- Freigabe Vorentwurf durch VFA — 14.07.2020
- Leistungsphase 3 HOAI* Entwurfsplanung — ab 08/2020
- Beschlussantrag Freigabe Leistungsphase 3 HOAI* Entwurfsplanung — 01.12.2020
- Zurückstellung Beschlussantrag und Auftrag für: — 01.12.2020
  - Prüfung Zusammenhang Hubschrauberlandeplatz und Krankenhausbetrieb am Standort Herrenberg
  - Untersuchung alternativer Landemöglichkeiten im Umfeld
- Beauftragung Beratungsbüro Teamplan für o.g. Untersuchungen — 15.01.2021
- Entwicklung Ansatz zur Verlegung der PIS-Landestelle — Q2/2021

Nächste Schritte

- Sachstandsbericht im PBA — 13.07.2021
- Ausarbeitung dreier Varianten und zugehöriger Ortsbegehung — bis Mitte 07/2021

* Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Verlagerung Hubschrauberlandeplatz
Varianten



Quelle: google maps

Verlagerung Hubschrauberlandeplatz
Rahmenterminplan mit Varianten