sechsstreifiger Ausbau der A81
AS Sindelfingen-Ost -
AS Böblingen/Hulb (VKE E082)

Statusbericht

Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

Die
Autobahn

DEGES

2022 – 2. Quartal

Projektübersicht

Übersicht Gesamtmaßnahme



DEGES

Übersicht Hauptbaulose



DEGES

Statusberichte Einzelmaßnahmen

Baulos 2.7 bauzeitliche Umfahrung / RBFA 3

Status: im Bau

Projektstand

- Vorabtrag Lärmschutzwall West abgeschlossen
- Verlegung Eschenbrünnlegraben begonnen
- Erdbau Umfahrung begonnen

Verkehrliche Auswirkungen

- Sperrung UF Leibnizstraße 27.06. – 05.08.2022

Ausblick

- Inbetriebnahme
  Umfahrung Richtung Stuttgart: Ende 2022
  Umfahrung Richtung Singen: Anfang 2023

Baulos 3.1 ÜF Calwer Straße

Status: im Bau

Projektstand

- Überbau Süd:
  VFT-Träger eingehoben
  Widerlager und Ortbetonergänzung in Arbeit

Verkehrliche Auswirkungen

- K 1073 zweistreifig befahrbar (nördlicher Überbau)
- A 81 Vollsperrung 11./12.06.2022

Ausblick

- Q4 2022: Verkehrsumlegung auf südlichen Überbau
- Q4 2022 oder Q1 2023: Abbruch nördlicher Überbau (mit Vollsperrung A 81)

DEGES

Baulos 7.1 ÜF EÜ S 60 Rankbachbahn (DB Netz AG)

Status: im Bau

Projektstand

- Hilfsbrücken eingebaut
- Bestandsbauwerk abgebrochen (01.-03.04.2022)
- Unterbauten Achse 10 – 50 fertiggestellt
- Traggerüst eingebaut (11.-12.06.2022)

Verkehrliche Auswirkungen

- A 81 verengte Fahrstreifen (beide RFB)
- IBM-Straße gesperrt
- Rampe Leibnizstr. / Sindelfinger Str. gesperrt

Ausblick

- Inbetriebnahme neues Bauwerk ca. April 2023


Bildnachweis: DB Netz AG

Bildnachweis: DB Netz AG

Vorarbeiten

Zwischenlager Flugfeld

Status: fertiggestellt / in Betrieb

Projektstand

- Asphaltbelag fertiggestellt
- Lagerboxen fertiggestellt
- Lagerung Aushubmaterial begonnen

Verkehrliche Auswirkungen

- keine

DEGES

Mobile Stauwarnanlage mStWA

Status: fertiggestellt / in Betrieb

Anlagensteckbrief

- Fahrtrichtung Stuttgart: 13 Anzeigequerschnitte (T&R Schönbuch – AS BB/Sifi)
- Fahrtrichtung Singen: 4 Anzeigequerschnitte (AS Vaihingen – AS Sindelfingen-Ost)
- Inbetriebnahme: 12/2021

DEGES

Maßnahmen zum Artenschutz gemäß Planfeststellung

Status: fertiggestellt / in Betrieb

Vorgezogene Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF)

- Nistkästen und Gehölzstrukturen für Brutvögel (Haussperling, Feldsperling, Fitis, Goldammer, Star)
- Fledermauskästen (Großes Mausohr, Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus
- Nistkästen und Aufwerten eines Waldbestandes (Haselmaus)

Vorgezogene Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS)

- Anlage eines Ersatzlebensraums für Zauneidechsen entlang der A81-Böschung im Abschnitt BB-Hulb – Gärtringen
- Anlage eines zusätzlichen Ersatzlebensraums für Zauneidechsen an der AS 21 Sindelfingen-Ost
- Anlage eines Ersatzlebensraums für Haselmäuse

Verkehrsführung

Aktuelle Verkehrsführung – Bereich Ost

Behelfsumfahrt Überdeckelung, Verlegung Eschenbrünnlegraben

06/2022 – 08/2022



Böblingen

Sindelfingen

Grau Bestand
Rot im Bau
Blau in Betrieb

DEGES

Aktuelle Verkehrsführung – Bereich Ost

Behelfsumfahrt Überdeckelung, Verlegung Eschenbrünnlegraben

08/2022 – 10/2022



Böblingen

Sindelfingen

Grau Bestand
Rot im Bau
Blau in Betrieb

DEGES

Aktuelle Verkehrsführung – Bereich Ost

Behelfsumfahrt Überdeckelung, Verlegung Eschenbrünnlegraben
UF Leibnizstraße

ab 10/2022



Böblingen

Sindelfingen

Grau Bestand
Rot im Bau
Blau in Betrieb

DEGES

Ausblick 2023 – Bereich Ost



Böblingen

Sindelfingen

Grau Bestand
Rot im Bau
Blau in Betrieb

DEGES

Ausblick 2023 – Bereich West



Grau Bestand
Rot im Bau
Blau in Betrieb

DEGES